


공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 3월 1일 월요일			날씨	비				
작업내용 우천으로 작업중단 양수작업준비 	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황								
					품명	단위	수량	누계					
					레미콘	M3		0					
					철근	ton		0					
					시멘트	포		300					
					단열재	매		0					
					모래	M3		0					
					벽돌	천매		0					
					잡석75MM	M3		0					
					레미탈	포		0					
					직영 출역 사항				폐골재	대		8	
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2	
					직원	162	2	164	PHC-8	본		18	
					반장	0		0	PHC-9	0		4	
					직영	0		0	PHC-10	0		81	
				경비	0		0		0	0	0		
				일용직	0		0		0	0	0		
				특공	0		0		0	0	0		
				계	162	2	164						
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황					
1단 띠장 및 코너STRUT 설치 양수작업								지게차	1		1		
								크레인	0		0		
								B / H	0		0		
								(전일) 장비현황					
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계		
				직종	전일	금일	누계	크레인	0		0		
				-	-		0	B / H 06W	1		0.5		
				-	-		0	B / H 08W	-		0		
				(금일) 출역 사항				D/T(25T)	131		131		
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0		
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	2		2		
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	41	0	41		
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15		
설비공	2		2	견출	0		0	물차	33	0	33		
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12		
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5		
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	4	0	4		
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0		
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0		
활석	0		0	도장	0		0	-	-		0		

난간대	0		0	타일	0		0	특기사항
전기	7		7	도배	0		0	
토공	206	1	207	유리	0		0	
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0	
가구공사	0		0	석공사	0		0	
준공청소	0		0	부대토목	0		0	
원목마루	0		0	드라이비트	0		0	
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0	
	0		0	계	385	3	388	

공사일보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 3월 2일 화요일			날씨	맑음																																																																							
작업내용 1단 띠장 및 코너STRUT 설치 양수작업 브라켓제작 슬러지 폐기물반출(2대)	직영공사내용 <table border="1"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">(전일) 반입자재현황</td> </tr> <tr> <th>품명</th><th>단위</th><th>수량</th><th>누계</th> </tr> <tr> <td>레미콘</td><td>M3</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>철근</td><td>ton</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>300</td> </tr> <tr> <td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>레미탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td> </tr> <tr> <td>폐기물</td><td></td><td></td><td>2</td> </tr> <tr> <td>PHC-8</td><td>본</td><td></td><td>18</td> </tr> <tr> <td>PHC-9</td><td>0</td><td></td><td>4</td> </tr> <tr> <td>PHC-10</td><td>0</td><td></td><td>81</td> </tr> <tr> <td>경비</td><td>0</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td><td>0</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td><td>0</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td><td>164</td><td>2</td><td>166</td> </tr> </table>				(전일) 반입자재현황				품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		0	철근	ton		0	시멘트	포		300	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	페골재	대		8	폐기물			2	PHC-8	본		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	164	2	166
					(전일) 반입자재현황																																																																											
					품명	단위	수량	누계																																																																								
					레미콘	M3		0																																																																								
					철근	ton		0																																																																								
					시멘트	포		300																																																																								
					단열재	매		0																																																																								
					모래	M3		0																																																																								
					벽돌	천매		0																																																																								
					잡석75MM	M3		0																																																																								
					레미탈	포		0																																																																								
					페골재	대		8																																																																								
					폐기물			2																																																																								
					PHC-8	본		18																																																																								
					PHC-9	0		4																																																																								
PHC-10	0		81																																																																													
경비	0		0																																																																													
일용직	0		0																																																																													
특공	0		0																																																																													
계	164	2	166																																																																													
직영출역사항																																																																																
직종	전일	금일	누계																																																																													
직원	164	2	166																																																																													
반장	0		0																																																																													
직영	0		0																																																																													
경비	0		0																																																																													
일용직	0		0																																																																													
특공	0		0																																																																													
계	164	2	166																																																																													
명일작업사항 1단 코너 스트러트 설치 및 보잡이 설치 양수작업준비	직영공사내용 <table border="1"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">(전일) 직영장비현황</td> </tr> <tr> <th>지게차</th><th>1</th><th></th><th>1</th> </tr> <tr> <th>크레인</th><th>0</th><th></th><th>0</th> </tr> <tr> <th>B / H</th><th>0</th><th></th><th>0</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">(전일) 장비현황</td> </tr> <tr> <th>장비명</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th> </tr> <tr> <td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>B / H 06W</td><td>1</td><td></td><td>0.5</td> </tr> <tr> <td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>D/T(25T)</td><td>131</td><td></td><td>131</td> </tr> <tr> <td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td> </tr> <tr> <td>B / H 03W</td><td>2</td><td></td><td>2</td> </tr> </table>				(전일) 직영장비현황				지게차	1		1	크레인	0		0	B / H	0		0	(전일) 장비현황				장비명	전일	금일	누계	크레인	0		0	B / H 06W	1		0.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	131		131	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	2		2																												
					(전일) 직영장비현황																																																																											
					지게차	1		1																																																																								
					크레인	0		0																																																																								
					B / H	0		0																																																																								
					(전일) 장비현황																																																																											
					장비명	전일	금일	누계																																																																								
					크레인	0		0																																																																								
					B / H 06W	1		0.5																																																																								
					B / H 08W	-		0																																																																								
					D/T(25T)	131		131																																																																								
					D/T(15T)	-		0																																																																								
					B / H 03W	2		2																																																																								
					(금일) 출역사항																																																																											
					출역직종	전일	금일	누계																																																																								
직원	0		0																																																																													
(금일) 출역사항																																																																																
출역직종	전일	금일	누계																																																																													
P L 창호	0		0																																																																													



철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	41	1	42
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	33	1	34
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	4	1	5
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
할석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0				
토공	207	5	212	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	388	7	395				


공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 3일 수요일		날씨	맑음			
작업내용 1단 코너 STRUT 및 이음부 조인트캡 설치 WALE 흄메이기 및 보받이 설치 양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업	   	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황				
					품명	단위	수량	누계	
					레미콘	M3		0	
					철근	ton		0	
					시멘트	포		300	
					단열재	매		0	
					모래	M3		0	
					벽돌	천매		0	
					잡석75MM	M3		0	
					레미탈	포		0	
			직영 출역 사항			페골재	대	8	
			직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2
			직원	166	2	168	PHC-8	본	18
			반장	0		0	PHC-9	0	4
			직영	0		0	PHC-10	0	81
			경비	0		0	0	0	0
			일용직	0		0	0	0	0
			특공	0		0	0	0	0
			계	166	2	168			
명일작업사항	1단 코너 STRUT 및 이음부 조인트캡 설치	직영공사내용			(전일) 직영장비현황				
					지게차	1		1	
						크레인	0		0

WALE 흠메이기 및 보받이 설치								B / H	0		0
양수작업준비								(전일) 장비현황			
법면 보완작업				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
우천대비 법면작업				직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
				-	-		0	B / H 06W	1		0.5
				-	-		0	B / H 08W	-		0
(금일) 출 역 사 항								D/T(25T)	131		131
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	2		2
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	42	1	43
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	34	1	35
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	5	1	6
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-		0
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	7		7	도 배	0		0				
토 공	212	9	221	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	395	11	406				

공사 일 보

담 당	공사	공무	소 장
			


공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 3월 4일 목요일	날씨	흐림		
작 업 내 용 1단 코너 STRUT 및 이음부 조인트캡 설치 WALE 흠메이기 및 보받이 설치 볼트 조임 MSTRUT 트러스 설치  	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황			
				품 명	단위	수 량	누 계
				레미콘	M3		0
				철근	ton		0
				시멘트	포		300
				단열재	매		0
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
			직영 출역 사항		폐골재	대	8
			직 종	전일	금일	누계	
			직 원	168	2	170	
			양수작업준비	폐기물	0	2	
			법면 보완작업	PHC-8	본	18	

우천대비 법면작업 WALE 자재반입(H-BEAM 300*300)	반 장	0	0	PHC-9	0	4
	직 영	0	0	PHC-10	0	81
	경 비	0	0	0	0	0
	일용직	0	0	0	0	0
	특 공	0	0	0	0	0
	계	168	2	170		

명일작업사항 1단 코너 STRUT 및 이음부 조인트캡 설치 WALE 흠메이기 및 보받이 설치 볼트 조임 MSTRUT 트러스 설치	직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
				지게차	1		1
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
	직영 출역 사항			장비명	전일	금일	누계
직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
-	-		0	B / H 06W	1		0.5
-	-		0	B / H 08W	-		0

(금일) 출				역				사				향			
								D/T(25T)				131			
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)				-			
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W				2			
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6				43 1 44			
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)				15			
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차				35 1 36			
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기				12 0 12			
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차				5			
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10				6 1 7			
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	-				-			
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-				-			
할 석	0		0	도 장	0		0	-				-			
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 향							
전 기	7		7	도 배	0		0								
토 공	221	5	226	유 리	0		0								
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0								
가구공사	0		0	석 공 사	0		0								
준공청소	0		0	부대 토목	0		0								
원목마루	0		0	드라이비트	0		0								
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0								
	0		0	계	406	7	413								

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 5일	날씨	맑음	
작업내용 1단 코너 STRUT 및 이음부 조인트캡 설치 WALE 흠메이기 및 보받이 설치	직영공사 내용		(전일) 반 입 자 재 현 황			
	품명	단위	수량	누계		
	레미콘	M3		0		
	철근	ton		0		

MSTRUT 트러스 설치

낙하물안전망설치



2단 SCW면처리

양수작업준비

법면 보완작업

우천대비 법면작업

명일작업사항

우천대비

양수작업준비

(금일) 출역 사항

출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(25T)		
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	D/T(15T)	-	0
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B / H 03W	2	2
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	B/H 6	44	1
설 비 공	2		2	견 출	0		0	오거(85톤)	15	15
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	물차	36	0
조 경	0		0	목 창 호	0		0	항타기	12	0
형틀목공	0		0	조 적	0		0	지게차	5	5
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	BH/10	7	1
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-	0
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-	0
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항		
전 기	7		7	도 배	0		0			
토 공	226	5	231	유 리	0		0			
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0			
가구공사	0		0	석 공 사	0		0			
준공청소	0		0	부대 토목	0		0			
원목마루	0		0	드라이비트	0		0			
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0			
	0		0	계	413	7	420			

시멘트	포		300
단열재	매		0
모래	M3		0
벽돌	천매		0
잡석75MM	M3		0
레미탈	포		0

직영 출역 사항				페골재	대		8
직 종	전 일	금 일	누 계	폐기물	0		2
직 원	170	2	172	PHC-8	본		18
반 장	0		0	PHC-9	0		4
직 영	0		0	PHC-10	0		81
경 비	0		0	0	0		0
일용직	0		0	0	0		0
특 공	0		0	0	0		0
계	170	2	172				

직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
				지게차	1		1
				크레인	0		0
				B / H	0		0
직영 출역 사항				(전일) 장비현황			
직 종	전 일	금 일	누 계	장비명	전 일	금 일	누 계
-	-		0	크레인	0		0
-	-		0	B / H 06W	1		0.5
-	-		0	B / H 08W	-		0
				D/T(25T)	131		131
				D/T(15T)	-		0


공사일보



담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 3월 6일 토요일			날씨	맑음				
작업내용 2단 띠장설치 토사반출(25대) SCW 면처리  양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업	직영공사 내용							(전일) 반입자재현황					
								품명	단위	수량	누계		
								레미콘	M3		0		
								철근	ton		0		
								시멘트	포		300		
								단열재	매		0		
								모래	M3		0		
								벽돌	천매		0		
								잡석75MM	M3		0		
								레미탈	포		0		
								폐골재	대		8		
								폐기물		0	2		
								PHC-8	본		18		
								PHC-9	0		4		
								PHC-10	0		81		
							경비	0	0	0			
							일용직	0	0	0			
							특공	0	0	0			
							계		172	2	174		
직영출역사항							직종	전일	금일	누계			
							직원	172	2	174			
							반장	0		0			
							직영	0		0			
							경비	0		0			
							일용직	0		0			
							특공	0		0			
							계	172	2	174			
명일작업사항							직영공사내용						
							(전일) 직영장비현황						
							지게차	1		1			
							크레인	0		0			
							B / H	0		0			
							(전일) 장비현황						
							장비명	전일	금일	누계			
							크레인	0		0			
							B / H 06W	1		0.5			
							B / H 08W	-		0			
							D/T(25T)	131	25	156			
(금일) 출역사항							D/T(15T)						
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-	0			
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	2	2			
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	45	1	46		
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15		
설비공	2		2	견출	0		0	물차	36	0	36		
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12		
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5		
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	8	1	9		
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0		
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0		
할석	0		0	도장	0		0	-	-				
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항					

잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	36	0	36
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	9	1	10
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-		0
활 석	0		0	도 장	0		0	-	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	7		7	도 배	0		0				
토 공	236	2	238	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	427	4	431				

공사 일 보


담 당	공사	공무	소 장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 8일 월요일	날씨	맑음																																
<u>작업내용</u> 2단 터파기 토사반출 SCW 면처리 2단띠장설치   양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업	<u>직영공사내용</u> <u>직영출역사항</u> <table border="1"> <tr> <th>직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr> <td>직원</td><td>176</td><td>2</td><td>178</td></tr> <tr> <td>반장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>직영</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>경비</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>일용직</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>특공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>계</td><td>176</td><td>2</td><td>178</td></tr> </table>	직종	전일	금일	누계	직원	176	2	178	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	176	2	178	(전일) 반입자재현황			
		직종	전일	금일	누계																																
		직원	176	2	178																																
		반장	0		0																																
		직영	0		0																																
		경비	0		0																																
		일용직	0		0																																
		특공	0		0																																
		계	176	2	178																																
		품명	단위	수량	누계																																
레미콘	M3		0																																		
철근	ton		0																																		
시멘트	포		300																																		
단열재	매		0																																		
모래	M3		0																																		
벽돌	천매		0																																		
잡석75MM	M3		0																																		
레미탈	포		0																																		
폐골재	대		8																																		
폐기물			2																																		
PHC-8	본		18																																		
PHC-9	0		4																																		
PHC-10	0		81																																		
	0		0																																		
	0		0																																		
	0		0																																		

<u>명일작업사항</u> 2단 터파기 SCW 면처리	<u>직영공사내용</u> <u>(전일) 직영장비현황</u>	지게차	1		1
		크레인	0		0
		B / H	0		0

2단띠장설치								(전일) 장비현황						
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계			
				직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0			
				-	-		0	B / H 06W	1		0.5			
								B / H 08W	-		0			
(금일) 출역 사항								D/T(25T)	204		204			
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0			
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	2		2			
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	47	1	48			
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15		15			
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	36	1	37			
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12			
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5			
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	10	1	11			
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0			
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-		0			
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-					
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항						
전 기	7		7	도 배	0		0							
토 공	238	3	241	유 리	0		0							
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0							
가구공사	0		0	석 공 사	0		0							
준공청소	0		0	부대 토목	0		0							
원목마루	0		0	드라이비트	0		0							
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0							
	0		0	계	431	5	436							


공사 일 보

담 당	공사	공무	소 장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 3월 9일 화요일	날씨	맑음	
작업내용	2단 터파기 토사반출 (28대0) SCW 먼처리 2단띠장설치	직영공사 내용	(전일) 반 입 자 재 현 황			
			품 명	단위	수 량	누 계
 	양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업	직영 출역 사항 직 종 전일 금일 누계 직 원 178 2 180 반 장 0 0 0	레미콘	M3		0
			철근	ton		0
			시멘트	포		300
			단열재	매		0
			모래	M3		0
			벽돌	천매		0
			잡석75MM	M3		0
			레미탈	포		0
			페골재	대		8
			폐기물	0		2
			PHC-8	본		18
PHC-9	0		4			

	직영	0		0	PHC-10	0		81			
	경비	0		0	0	0		0			
	일용직	0		0	0	0		0			
	특공	0		0	0	0		0			
	계	178	2	180							
명일작업사항 2단 터파기 SCW 면처리 2단띠장설치	직영공사내용				(전일) 직영장비현황						
					지게차	1		1			
					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
					(전일) 장비현황						
	직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계			
	직종	전일	금일	누계	크레인	0		0			
-	-		0	B / H 06W	1	1	1.5				
-	-		0	B / H 08W	-		0				
(금일) 출역 사항					D/T(25T)	204	28	232			
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-	0	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	2	2	
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	48	1	49
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	37	0	37
방음벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	11	1	12
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
할석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0				
토공	241	3	244	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	436	5	441				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 3월 10일 수요일	날씨	맑음
작업내용 2단 터파기 토사반출 (52대) SCW 면처리	직영공사 내용		(전일) 반입자재현황		
	품명	단위	수량	누계	
	레미콘	M3		0	
	철근	ton		0	
	시멘트	포		300	

2단띠장설치



몰차운행 도로 비산방지
 양수작업준비
 법면 보완작업
 우천대비 법면작업
 안전정기 교육실시
 매립 폐기물 현장조사(건축주 및 내직원)
 폐기물 처리 신고서류준비

명일작업사항


2단 터파기
 SCW 먼처리
 2단띠장설치

직영 출역 사항				(전일) 직영장비현황			
직 종	전일	금일	누계	지게차	1		1
직 원	180	2	182	크레인	0		0
반 장	0		0	B / H	0		0
직 영	0		0	(전일) 장비현황			
경 비	0		0	장비명	전일	금일	누계
일용직	0		0	크레인	0		0
특 공	0		0	B / H 06W	2	0	1.5
계	180	2	182	B / H 08W	-		0

(금일) 출역 사항

출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(25T)	232	52	284
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	D/T(15T)	-		0
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B / H 03W	2	2	4
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	B/H 6	49	1	50
설 비 공	2		2	견 출	0		0	오거(85톤)	15		15
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	물차	37	1	38
조 경	0		0	목 창 호	0		0	항타기	12	0	12
형틀목공	0		0	조 적	0		0	지게차	5		5
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	BH/10	12	1	13
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-		0
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-		0
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	7		7	도 배	0		0	오전 10시경 종종(건축주) 재무위원 현장 폐기물조사, 오후 1시경 내공사 직원 2명 (이채문, 김중현)매립폐기물 조사 3/11 오후 3시까지 회신키로 함 김부사장님에게 현황보고 통화 공문발송(건축주)			
토 공	244	5	249	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	441	7	448				

공 사 일 보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 3월 11일 목요일			날씨	맑음			
작업내용 2단 터파기 토사반출 (45대) SCW 면처리 2단띠장설치  매립 폐기물 처리 협의 양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업 안전계단 시공	직영공사 내용				(전일) 반입자재현황							
					품명	단위	수량	누계				
					레미콘	M3		0				
					철근	ton		0				
					시멘트	포		300				
					단열재	매		0				
					모래	M3		0				
					벽돌	천매		0				
					잡석75MM	M3		0				
					레미탈	포		0				
					직영 출역 사항				폐골재	대		8
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
					직원	182	2	184	PHC-8	본		18
					반장	0		0	PHC-9	0		4
					직영	0		0	PHC-10	0		81
				경비	0		0	0	0		0	
				일용직	0		0	0	0		0	
				특공	0		0	0	0		0	
				계	182	2	184					
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황				
2단 터파기								지게차	1		1	
SCW 면처리								크레인	0		0	
2단MSTRUT설치								B / H	0		0	
								(전일) 장비현황				
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계	
				직종	전일	금일	누계	크레인	-		-	
				-	-		0	B / H 06W	2	0	1.5	
				-	-		0	B / H 08W	-		0	
				(금일) 출역 사항				D/T(25T)	284	45	329	
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	4	2	6	
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	50	1	51	
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15	
설비공	2		2	견출	0		0	물차	38	0	38	
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12	
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5	
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	13	1	14	
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0	
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0	
할석	0		0	도장	0		0	-	-			
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항				
전기	7		7	도배	0		0	공문발송(건축주)				

토 공	249	5	254	유 리	0		0	내 공사측 의견 : 토지매수시 지하매립된 폐기물은 매수자가 처리기로 되어 있음. 건축주 : 현황사진등 증빙 철저히 관리 하여 시공사가 처리하고 추후 설계변경 증액 처리키로함
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0	
가구공사	0		0	석 공 사	0		0	
준공청소	0		0	부대 토목	0		0	
원목마루	0		0	드라이비트	0		0	
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0	
	0		0	계	448	7	455	


공 사 일 보



담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 3월 12일 금요일			날씨	맑음			
작업내용 매립폐기물 집토 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 안전계단 시공 완료  매립폐기물 처리 신고 양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업	직영공사 내용				(전일) 반 입 자 재 현 황							
					품 명	단위	수 량	누 계				
					레이콘	M3		0				
					철근	ton		0				
					시멘트	포		300				
					단열재	매		0				
					모래	M3		0				
					벽돌	천매		0				
					잡석75MM	M3		0				
					레이탈	포		0				
					직영 출역 사항				폐골재	대		8
					직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
					직 원	184	2	186	PHC-8	본		18
					반 장	0		0	PHC-9	0		4
					직 영	0		0	PHC-10	0		81
				경 비	0		0	0	0		0	
				일용직	0		0	0	0		0	
				특 공	0		0	0	0		0	
				계	184	2	186					
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황				
								지게차	1		1	
								크레인	0		0	
								B / H	0		0	
								(전일) 장비현황				
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계	
				직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0	
				-	-		0	B / H 06W	2		1.5	
				-	-		0	B / H 08W	-		0	
				(금일) 출 역 사 항				D/T(25T)	329		329	
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	6	2	8	
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	51	1	52	
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15		15	

설비공	2		2	견출	0		0	물차	38	1	39
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	14	1	15
철근공	0		0	데코타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
활석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0	금일부터 매일 폐기물 처리기로 알려드림 (총중 정진균 010-2816-8516) =오전9:12			
토공	254	5	259	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	455	7	462				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 13일 토요일	날씨	맑음			
<u>작업내용</u> 2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 3/17일 국토부 안전점검 대비 준비  	<u>직영공사 내용</u>			(전일) 반입자재현황				
				품명	단위	수량	누계	
				레미콘	M3		0	
				철근	ton		0	
				시멘트	포		300	
				단열재	매		0	
				모래	M3		0	
				벽돌	천매		0	
				잡석75MM	M3		0	
				레미탈	포		0	
양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업 지하매립 폐기물 폐골재 선별작업	<u>직영 출역 사항</u>			폐골재	대		8	
	직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
	직원	186	2	188	PHC-8	본		18
	반장	0		0	PHC-9	0		4
	직영	0		0	PHC-10	0		81
	경비	0		0		0	0	0
	일용직	0		0		0	0	0
	특공	0		0		0	0	0
	계	186	2	188				
	<u>명일작업사항</u>	<u>직영공사내용</u>			(전일) 직영장비현황			
2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치				지게차	1		1	
				크레인	0		0	
				B / H	0		0	
			(전일) 장비현황					

3/17일 국토부 안전점검 대비 준비 지하매립 폐기물 폐골재 선별작업				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
				직종	전일	금일	누계	크레인	0		0
				-	-		0	B / H 06W	2		1.5
				-	-		0	B / H 08W	-	0	
(금일) 출역 사항								D/T(25T)	329		329
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	8	2	10
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	52	1	53
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	39	0	39
방음벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	15	1	16
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
할석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0				
토공	259	5	264	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	462	7	469				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			


공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 14일 일요일	날씨	맑음		
작업내용 휴무	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황			
				품명	단위	수량	누계
				레미콘	M3		0
				철근	ton		0
				시멘트	포		300
				단열재	매		0
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
직영 출역 사항				폐골재	대	8	
직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2	
직원	188	2	190	PHC-8	본	18	
반장	0		0	PHC-9	0	4	
직영	0		0	PHC-10	0	81	

경비	0		0	0	0	0	0
일용직	0		0	0	0		0
특공	0		0	0	0		0
계	188	2	190				

명일작업사항 2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 3/17일 국토부 안전점검 대비 준비 지하매립 폐기물 폐골재 선별작업	직영공사내용			(전일) 직영장비현황				
				지게차	1		1	
				크레인	0		0	
				B / H	0		0	
				(전일) 장비현황				
직영 출역 사항			장비명	전일	금일	누계		
직종	전일	금일	누계	크레인	0		0	
-	-		0	B / H 06W	2		1.5	
-	-		0	B / H 08W	-		0	


(금일) 출역 사항								D/T(25T)	329		329
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	10		10
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	53	0	53
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	39	0	39
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	16	0	16
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
할석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0				
토공	264	0	264	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	469	2	471				


공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 15일 월요일	날씨	맑음		
작업내용 2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 3/17일 국토부 안전점검 대비 준비	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황			
				품명	단위	수량	누계
				레미콘	M3		0
				철근	ton		0
				시멘트	포		300
			단열재	매		0	

공 사 일 보



공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일 자 :	2021년 3월 16일 화요일			날씨	맑음																																																																																																																																																																																			
작업내용 2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 3/17일 국토부 안전점검 대비 준비(현수막, 계단) 지하매립 폐기물 폐골재 선별작업  양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업	직영공사내용 (전일) 반입자재현황 <table border="1"> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>레미콘</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>철근</td> <td>ton</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>시멘트</td> <td>포</td> <td></td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>단열재</td> <td>매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>모래</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>벽돌</td> <td>천매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>잡석75MM</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>레미탈</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>폐골재</td> <td>대</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>폐기물</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PHC-8</td> <td>본</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PHC-9</td> <td>0</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PHC-10</td> <td>0</td> <td></td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>경비</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>192</td> <td>2</td> <td>194</td> </tr> </table>				품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		0	철근	ton		0	시멘트	포		300	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	폐골재	대		8	폐기물			2	PHC-8	본		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	192	2	194	직영출역사항 <table border="1"> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>직원</td> <td>192</td> <td>2</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>반장</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>직영</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>경비</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>192</td> <td>2</td> <td>194</td> </tr> </table>				직종	전일	금일	누계	직원	192	2	194	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	192	2	194	<table border="1"> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>레미콘</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>철근</td> <td>ton</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>시멘트</td> <td>포</td> <td></td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>단열재</td> <td>매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>모래</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>벽돌</td> <td>천매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>잡석75MM</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>레미탈</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>폐골재</td> <td>대</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>폐기물</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PHC-8</td> <td>본</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PHC-9</td> <td>0</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PHC-10</td> <td>0</td> <td></td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>경비</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>192</td> <td>2</td> <td>194</td> </tr> </table>				품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		0	철근	ton		0	시멘트	포		300	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	폐골재	대		8	폐기물			2	PHC-8	본		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	192	2	194
					품명	단위	수량	누계																																																																																																																																																																																				
					레미콘	M3		0																																																																																																																																																																																				
					철근	ton		0																																																																																																																																																																																				
					시멘트	포		300																																																																																																																																																																																				
					단열재	매		0																																																																																																																																																																																				
					모래	M3		0																																																																																																																																																																																				
					벽돌	천매		0																																																																																																																																																																																				
					잡석75MM	M3		0																																																																																																																																																																																				
					레미탈	포		0																																																																																																																																																																																				
					폐골재	대		8																																																																																																																																																																																				
					폐기물			2																																																																																																																																																																																				
					PHC-8	본		18																																																																																																																																																																																				
					PHC-9	0		4																																																																																																																																																																																				
					PHC-10	0		81																																																																																																																																																																																				
경비	0		0																																																																																																																																																																																									
일용직	0		0																																																																																																																																																																																									
특공	0		0																																																																																																																																																																																									
계	192	2	194																																																																																																																																																																																									
직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																									
직원	192	2	194																																																																																																																																																																																									
반장	0		0																																																																																																																																																																																									
직영	0		0																																																																																																																																																																																									
경비	0		0																																																																																																																																																																																									
일용직	0		0																																																																																																																																																																																									
특공	0		0																																																																																																																																																																																									
계	192	2	194																																																																																																																																																																																									
품명	단위	수량	누계																																																																																																																																																																																									
레미콘	M3		0																																																																																																																																																																																									
철근	ton		0																																																																																																																																																																																									
시멘트	포		300																																																																																																																																																																																									
단열재	매		0																																																																																																																																																																																									
모래	M3		0																																																																																																																																																																																									
벽돌	천매		0																																																																																																																																																																																									
잡석75MM	M3		0																																																																																																																																																																																									
레미탈	포		0																																																																																																																																																																																									
폐골재	대		8																																																																																																																																																																																									
폐기물			2																																																																																																																																																																																									
PHC-8	본		18																																																																																																																																																																																									
PHC-9	0		4																																																																																																																																																																																									
PHC-10	0		81																																																																																																																																																																																									
경비	0		0																																																																																																																																																																																									
일용직	0		0																																																																																																																																																																																									
특공	0		0																																																																																																																																																																																									
계	192	2	194																																																																																																																																																																																									
명일작업사항 2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 3/17일 국토부 안전점검 대비 준비 지하매립 폐기물 폐골재 선별작업				직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>지게차</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>크레인</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B / H</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	지게차	1		1	크레인	0		0	B / H	0		0	(전일) 장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>크레인</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B / H 06W</td> <td>2</td> <td></td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>B / H 08W</td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	크레인	0		0	B / H 06W	2		1.5	B / H 08W	-		0																																																																																																																																																	
장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																									
지게차	1		1																																																																																																																																																																																									
크레인	0		0																																																																																																																																																																																									
B / H	0		0																																																																																																																																																																																									
장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																									
크레인	0		0																																																																																																																																																																																									
B / H 06W	2		1.5																																																																																																																																																																																									
B / H 08W	-		0																																																																																																																																																																																									
(금일) 출역사항				D/T(25T) 329				D/T(15T) - 0																																																																																																																																																																																				
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-	0																																																																																																																																																																																		
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	11	11																																																																																																																																																																																		
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	54	0	54																																																																																																																																																																																	
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15	15																																																																																																																																																																																		
설비공	2		2	견출	0		0	물차	39	0	39																																																																																																																																																																																	
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12																																																																																																																																																																																	
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5																																																																																																																																																																																	
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	17	0	17																																																																																																																																																																																	
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0																																																																																																																																																																																	
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0																																																																																																																																																																																	
	0		0	도장	0		0	-	-																																																																																																																																																																																			
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항																																																																																																																																																																																				
전기	7		7	도배	0		0																																																																																																																																																																																					

토 공	269	2	271	유 리	0		0	중중재우위원들 현장 방문
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0	지하매설폐기물(폐골재) 처리후 증빙자료
가구공사	0		0	석 공 사	0		0	제출요망(처리 사진은 일괄제출)
준공청소	0		0	부대 토목	0		0	
원목마루	0		0	드라이비트	0		0	
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0	
	0		0	계	478	4	482	

공 사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 3월 17일 수요일		날씨	맑음			
작업내용 폐기물처리 신고 승인지연으로 터파기중단 국토부 안전관리원 안전점검(오후 1시경) = 원형 STRUT 시공시 안전교육 및 추락방지에 안전을 요 = 띠장 연결판 일부 설치 미흡 조치요망 = 전박적으로 안전시설은 양호 하나 지속적으로 안전요함 = 점검자 : 안희열, 박대진	직영공사 내용				(전일) 반 입 자 재 현 황						
					품 명	단위	수 량	누 계			
					레미콘	M3		0			
					철근	ton		0			
					시멘트	포		300			
					단열재	매		0			
					모래	M3		0			
					벽돌	천매		0			
					잡석75MM	M3		0			
					레미탈	포		0			
				직영 출역 사항				폐골재	대	8	
				직 종	전일	금일	누 계		폐기물	0	2
				직 원	194	2	196		PHC-8	본	18
				반 장	0		0		PHC-9	0	4
				직 영	0		0		PHC-10	0	81
				경 비	0		0			0	0
				일용직	0		0			0	0
				특 공	0		0			0	0
				계	194	2	196				
명일작업사항 2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 지하매립 폐기물 폐골재 반출작업	직영공사내용				(전일) 직영장비현황						
					지게차	1		1			
					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
					(전일) 장비현황						
					장비명	전일	금일	누 계			
					크레인	0		0			
					-	-		0			
					-	-		0			
								0			
				(금일) 출 역 사 항				D/T(25T)	329	329	
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	11	11	
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	54	0 54	
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15	15	

지하매립 폐기물 폐골재 반출작업				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
				직종	전일	금일	누계	크레인	0		0
				-	-		0	B / H 06W	2	1	2.5
				-	-		0	B / H 08W	-	0	
(금일) 출역 사항								D/T(25T)	329	50	379
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	11		11
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	54	1	55
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	39	0	39
방음벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	17	1	18
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
0	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0				
토공	272	5	277	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	485	7	492				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 19일	날씨	맑음					
작업내용 2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 지하매설 폐기물 폐골재 반출(50대 예상)  	직영공사 내용				(전일) 반입자재현황					
					품명	단위	수량	누계		
					레미콘	M3		0		
					철근	ton		0		
					시멘트	포		300		
					단열재	매		0		
					모래	M3		0		
					벽돌	천매		0		
					잡석75MM	M3		0		
					레미탈	포		0		
				직영 출역 사항				폐골재	대	8
				직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2
				직원	198	2	200	PHC-8	본	18
				반장	0		0	PHC-9	0	4
				직영	0		0	PHC-10	0	81
양수작업준비										
법면 보완작업										
우천대비 법면작업										

경비	0		0	0	0		0
일용직	0		0	0	0		0
특공	0		0	0	0		0
계	198	2	200				

명일작업사항 2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 지하매립 폐기물 폐골재 반출작업	직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
					지게차	1		1
					크레인	0		0
					B / H	0		0
					(전일) 장비현황			
직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계	
직종	전일	금일	누계	크레인	0		0	
-	-		0	B / H 06W	3	1	3.5	
-	-		0	B / H 08W	-		0	

(금일) 출역 사항								D/T(25T)	379	50	429
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	11		11
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	55	1	56
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	39	0	39
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	18	1	19
철근공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
0	0		0	도장	0		0	-	-		0
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0				
토공	277	5	282	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	492	7	499				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 20일 토요일	날씨		비	
작업내용 2단 터파기 SCW 면처리 2단MSTRUT설치 3단띠장설치 토사반출 7대후 우천으로 중단	직영공사내용			(전일) 반입자재현황			
				품명	단위	수량	누계
				레미콘	M3		0
				철근	ton		0
				시멘트	포		300
			단열재	매		0	



양수작업준비
 법면 보완작업
 우천대비 법면작업
 (우천으로작업중단)

명일작업사항

우천대비
 양수작업준비

(금일) 출역 사항


출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)			
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	11	2	13
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	56	1	57
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	39	1	40
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	19	1	20
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-		0
0	0		0	도 장	0		0	-	-		0
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	7		7	도 배	0		0				
토 공	282	5	287	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	499	7	506				

모래	M3		0
벽돌	천매		0
잡석75MM	M3		0
레미탈	포		0
직영 출역 사항			
직 종	전 일	금 일	누 계
직 원	200	2	202
반 장	0		0
직 영	0		0
경 비	0		0
일용직	0		0
특 공	0		0
계	200	2	202

직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
				지게차	1		1
				크레인	0		0
				B / H	0		0
직영 출역 사항				(전일) 장비현황			
직 종	전 일	금 일	누 계	장비명	전 일	금 일	누 계
-	-		0	크레인	0		0
-	-		0	B / H 06W	4		3.5
				B / H 08W	-		0
				D/T(25T)	429	7	436

공 사 일 보




공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 3월 21일 일요일	날씨	맑음																																																																																																											
작업내용 2단 MSTRUT 트러스부분 설치 3단 띠장 설치 BH 10 반출 크람살 반입설치 건물중심선 및 레벨검측  양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업	직영공사 내용 (전일) 반입자재현황 <table border="1"> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>레미콘</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>철근</td> <td>ton</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>시멘트</td> <td>포</td> <td></td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>단열재</td> <td>매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>모래</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>벽돌</td> <td>천매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>잡석75MM</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>레미탈</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>폐골재</td> <td>대</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>폐기물</td> <td>0</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PHC-8</td> <td>본</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PHC-9</td> <td>0</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PHC-10</td> <td>0</td> <td></td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>경비</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>202</td> <td>2</td> <td>204</td> </tr> </table>			품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		0	철근	ton		0	시멘트	포		300	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	폐골재	대		8	폐기물	0		2	PHC-8	본		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	202	2	204	직영출역사항 <table border="1"> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>직원</td> <td>202</td> <td>2</td> <td>204</td> </tr> <tr> <td>반장</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>직영</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>경비</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>202</td> <td>2</td> <td>204</td> </tr> </table>			직종	전일	금일	누계	직원	202	2	204	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	202	2	204		
				품명	단위	수량	누계																																																																																																									
				레미콘	M3		0																																																																																																									
				철근	ton		0																																																																																																									
				시멘트	포		300																																																																																																									
				단열재	매		0																																																																																																									
				모래	M3		0																																																																																																									
				벽돌	천매		0																																																																																																									
				잡석75MM	M3		0																																																																																																									
				레미탈	포		0																																																																																																									
				폐골재	대		8																																																																																																									
				폐기물	0		2																																																																																																									
				PHC-8	본		18																																																																																																									
				PHC-9	0		4																																																																																																									
				PHC-10	0		81																																																																																																									
경비	0		0																																																																																																													
일용직	0		0																																																																																																													
특공	0		0																																																																																																													
계	202	2	204																																																																																																													
직종	전일	금일	누계																																																																																																													
직원	202	2	204																																																																																																													
반장	0		0																																																																																																													
직영	0		0																																																																																																													
경비	0		0																																																																																																													
일용직	0		0																																																																																																													
특공	0		0																																																																																																													
계	202	2	204																																																																																																													
명일작업사항 3단 띠장 설치 우천대비 양수작업준비	직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>지게차</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>크레인</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B / H</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table> (전일) 장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>크레인</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B / H 06W</td> <td>4</td> <td></td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>B / H 08W</td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D/T(25T)</td> <td>436</td> <td></td> <td>436</td> </tr> </table>			장비명	전일	금일	누계	지게차	1		1	크레인	0		0	B / H	0		0	장비명	전일	금일	누계	크레인	0		0	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	436		436																																																																									
				장비명	전일	금일	누계																																																																																																									
				지게차	1		1																																																																																																									
				크레인	0		0																																																																																																									
				B / H	0		0																																																																																																									
				장비명	전일	금일	누계																																																																																																									
				크레인	0		0																																																																																																									
				B / H 06W	4		3.5																																																																																																									
				B / H 08W	-		0																																																																																																									
				D/T(25T)	436		436																																																																																																									
(금일) 출역사항			<table border="1"> <tr> <th>출역직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>직원</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>철거공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>잡철공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>설비공</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>방음벽</td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>조경</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>형틀목공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>철근공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CON'C/비계</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>난간대</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>전기</td> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> </tr> </table>			출역직종	전일	금일	누계	직원	0		0	철거공	0		0	잡철공	0		0	설비공	2		2	방음벽	8		8	조경	0		0	형틀목공	0		0	철근공	0		0	CON'C/비계	0		0	0	0		0	난간대	0		0	전기	7		7	<table border="1"> <tr> <th>출역직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>P L 창호</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>지붕</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>방수</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>견출</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>내장/수장</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>목창호</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>조적</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>데코 타일</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>미장</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>도장</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>타일</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>도배</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>			출역직종	전일	금일	누계	P L 창호	0		0	지붕	0		0	방수	0		0	견출	0		0	내장/수장	0		0	목창호	0		0	조적	0		0	데코 타일	0		0	미장	0		0	도장	0		0	타일	0		0	도배	0		0
출역직종	전일	금일	누계																																																																																																													
직원	0		0																																																																																																													
철거공	0		0																																																																																																													
잡철공	0		0																																																																																																													
설비공	2		2																																																																																																													
방음벽	8		8																																																																																																													
조경	0		0																																																																																																													
형틀목공	0		0																																																																																																													
철근공	0		0																																																																																																													
CON'C/비계	0		0																																																																																																													
0	0		0																																																																																																													
난간대	0		0																																																																																																													
전기	7		7																																																																																																													
출역직종	전일	금일	누계																																																																																																													
P L 창호	0		0																																																																																																													
지붕	0		0																																																																																																													
방수	0		0																																																																																																													
견출	0		0																																																																																																													
내장/수장	0		0																																																																																																													
목창호	0		0																																																																																																													
조적	0		0																																																																																																													
데코 타일	0		0																																																																																																													
미장	0		0																																																																																																													
도장	0		0																																																																																																													
타일	0		0																																																																																																													
도배	0		0																																																																																																													
			D/T(15T) - 0 B / H 03W 13 B/H 6 57 1 58 오거(85톤) 15 물차 40 0 40 향타기 12 0 12 지게차 5 BH/10 20 0 20 크람살 - 1 1 - - 0 - - 특기사항																																																																																																													

토 공	287	5	292	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	506	7	513


공사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 3월 22일 월요일		날씨	맑음					
작업내용 3단 띠장 / MSTRUT설치 크람살작업 준지 E/V PIT 터파기  노동부 안전점검 감사 (오후 1시) 양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업 오후 5시 LH공사 현장조사(폐기물)	직영공사내용 직영 출역 사항			(전일) 반입자재현황									
				품명	단위	수량	누계						
				레미콘	M3		0						
				철근	ton		0						
				시멘트	포		300						
				단열재	매		0						
				모래	M3		0						
				벽돌	천매		0						
				잡석75MM	M3		0						
				레미탈	포		0						
			폐골재	대			8						
			폐기물	0			2						
			PHC-8	본			18						
			PHC-9	0			4						
			PHC-10	0			81						
			경비	0		0	0	0					
			일용직	0		0	0	0					
			특공	0		0	0	0					
			계	204	2	206							
명일작업사항			직영공사내용 직영 출역 사항			(전일) 직영장비현황							
3단 띠장 / MSTRUT설치 크람살작업 준지 E/V PIT 터파기 토산반출						지게차	1		1				
						크레인	0		0				
						B / H	0		0				
						(전일) 장비현황			장비명	전일	금일	누계	
						직종	전일	금일	누계	크레인	0		0
						-	-		0	B / H 06W	4		3.5
						-	-		0	B / H 08W	-		0
						(금일) 출역사항			D/T(25T)	436		436	
출역직종	전일	금일				누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-	0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	13	13			
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	58	1			
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15	15			

설비공	2		2	견출	0		0	물차	40	1	41
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	20	1	21
철근공	0		0	데코 타일	0		0	크람살	1	1	2
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
0	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0	노동부 감사 지적사항 협의체 회의록 및 합동점검 미실시 근로감독관 이선욱, 정연희, 천동수 오후 5시 내공사 현장조사(폐기물)			
토공	292	6	298	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	513	8	521				


공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 23일 화요일		날씨	맑음		
<u>작업내용</u> 3단 띠장 / MSTRUT설치 크람살작업 중지 E/V PIT 터파기 토산반출  양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업 철근 및 형틀 공정회의 (반입량 및 가공도, 버림타설일자)	<u>직영공사내용</u>				(전일) 반입자재현황			
					품명	단위	수량	누계
					레이콘	M3		0
					철근	ton		0
					시멘트	포		300
					단열재	매		0
					모래	M3		0
					벽돌	천매		0
					잡석75MM	M3		0
					레이탈	포		0
					페골재	대		8
					폐기물	0		2
					PHC-8	본		18
					PHC-9	0		4
					PHC-10	0		81
				경비	0		0	
				일용직	0		0	
				특공	0		0	
				계	206	2	208	
				<u>직영출역사항</u>				
				직종	전일	금일	누계	
				직원	206	2	208	
				반장	0		0	
				직영	0		0	
				경비	0		0	
				일용직	0		0	
				특공	0		0	
				계	206	2	208	
				<u>직영공사내용</u>				
				(전일) 직영장비현황				
				지게차	1		1	
				크레인	0		0	
				B/H	0		0	
				(전일) 장비현황				
<u>명일작업사항</u>								
3단 띠장 / MSTRUT설치								
크람살작업 중지								
E/V PIT 터파기								

토산반출	직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계			
	직종	전일	금일	누계	크레인	0		0			
	-	-		0	B / H 06W	4	0	3.5			
	-	-		0	B / H 08W	-		0			
(금일) 출역 사항					D/T(25T)	436	40	476			
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	13	2	15
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	59	1	60
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	41	0	41
방음벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	21	0	21
철근공	0		0	데코 타일	0		0	크람살	2	1	3
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
0	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0	재무위원 2인 현장 점검(오후 3시) 김병현부사장님 현장 방문 오후 2시 특기사항 : 금일 종종 공정회의 부사장님 참석 (설계도면 및 폐기물 건) 수도 인입공사비 종종에 유선보고			
토공	298	5	303	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	521	7	528				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 24일 수요일	날씨	맑음				
작업내용 3단 띠장 / MSTRUT설치 크람살작업 중지 전기실 바닥 터파기 토산반출  양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업 철근반입 및 물량 신청(준스틸)	직영공사 내용		(전일) 반입자재현황						
			품명	단위	수량	누계			
			레미콘	M3		0			
			철근	ton		0			
			시멘트	포		300			
			단열재	매		0			
			모래	M3		0			
			벽돌	천매		0			
			잡석75MM	M3		0			
			레미탈	포		0			
		직영 출역 사항		페골재	대	8			
		직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
		직원	208	2	210	PHC-8	본		18
		반장	0		0	PHC-9	0		4
		직영	0		0	PHC-10	0		81

경비	0		0	0	0	0	0
일용직	0		0	0	0		0
특공	0		0	0	0		0
계	208	2	210				

명일작업사항 3단 띠장 / MSTRUT설치 크람살작업 준지 전기실 바닥 터파기 토산반출 본 수도 인입공사(공사비 총중에 공문발송)	직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
				지게차	1		1
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
	직영 출역 사항			장비명	전일	금일	누계
직종	전일	금일	누계	크레인	0		0
-	-		0	B / H 06W	4	0	3.5
-	-		0	B / H 08W	-		0

(금일) 출역 사항								D/T(25T)	476		476
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	15	2	17
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	60	1	61
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	41	0	41
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	21	1	22
철근공	0		0	데코 타일	0		0	크람살	3	1	4
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
0	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0				
토공	303	5	308	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	528	7	535				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 25일 목요일	날씨	맑음		
작업내용 3단 터파기 토산반출(10대) SCW 면처리 3단MSTRUT설치	직영공사내용			(전일) 반입자재현황			
				품명	단위	수량	누계
				레이콘	M3		0
				철근	ton		0
				시멘트	포		300
				단열재	매		0



양수작업준비
 법면 보완작업
 우천대비 법면작업
 파일항두정리 레벨검측
 안전계단설치

명일작업사항


3단 터파기
 토사반출(10대)
 SCW 면처리
 3단MSTRUT설치


직영 출역 사항				(전일) 직영장비현황			
직 종	전일	금일	누계	지게차			
직 원	210	2	212	크레인	1		1
반 장	0		0	B / H	0		0
직 영	0		0	(전일) 장비현황			
경 비	0		0	장비명	전일	금일	누계
일용직	0		0	크레인	0		0
특 공	0		0	B / H 06W	4		3.5
계	210	2	212	B / H 08W	-		0

(금일) 출 역 사 항

				D/T(25T)				476	10	486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	17	2
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	61	1
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15	
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	41	0
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5	
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	22	1
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	크람살	4	1
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-	
0	0		0	도 장	0		0	-	-	
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항		
전 기	7		7	도 배	0		0			
토 공	308	5	313	유 리	0		0			
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0			
가구공사	0		0	석 공 사	0		0			
준공청소	0		0	부대 토목	0		0			
원목마루	0		0	드라이비트	0		0			
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0			
0	0		0	계	535	7	542			

공 사 일 보




공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일 자 :	2021년 3월 26일 금요일			날씨	맑음																															
작업내용 3단 터파기 토사반출(10대) SCW 면처리 바닥정지작업 3단MSTRUT설치  양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업 파일항두정리 레벨검측 암늘(폐기물처리)1대반입	직영공사내용 직영 출역 사항 <table border="1"> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>직원</td> <td>212</td> <td>2</td> <td>214</td> </tr> <tr> <td>반장</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>직영</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>경비</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>212</td> <td>2</td> <td>214</td> </tr> </table>				직종	전일	금일	누계	직원	212	2	214	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	212	2	214	(전일) 반입자재현황			
					직종	전일	금일	누계																																
					직원	212	2	214																																
					반장	0		0																																
					직영	0		0																																
					경비	0		0																																
					일용직	0		0																																
					특공	0		0																																
					계	212	2	214																																
					품명	단위	수량	누계																																
레미콘	M3		0																																					
철근	ton		0																																					
시멘트	포		300																																					
단열재	매		0																																					
모래	M3		0																																					
벽돌	천매		0																																					
잡석75MM	M3		0																																					
레미탈	포		0																																					
폐골재	대		8																																					
폐기물	0		2																																					
PHC-8	본		18																																					
PHC-9	0		4																																					
PHC-10	0		81																																					
암늘	0	1	1																																					
	0		0																																					
	0		0																																					

명일작업사항 우천대비 양수작업준비 국토안전관리원 공문작성	**직영공사내용** 직영 출역 사항	직종	전일	금일	누계		----	----	----	----		-	-		0		-	-		0					(전일) 직영장비현황			
지게차	1		1																									
크레인	0		0																									
B / H	0		0																									
(전일) 장비현황																												
장비명	전일	금일	누계																									
크레인	0		0																									
B / H 06W	4		3.5																									
B / H 08W	-		0																									
D/T(25T)	486		486																									
(금일) 출역사항				D/T(15T)	-		0																					
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계																					
직원	0		0	P L 창호	0		0																					
철거공	0		0	지붕	0		0																					
잡철공	0		0	방수	0		0																					
설비공	2		2	견출	0		0																					
방음벽	8		8	내장/수장	0		0																					
조경	0		0	목창호	0		0																					
형틀목공	0		0	조적	0		0																					
철근공	0		0	데코 타일	0		0																					
CON'C/비계	0		0	미장	0		0																					
0	0		0	도장	0		0																					
난간대	0		0	타일	0		0																					
전기	7		7	도배	0		0																					
								특기사항																				

토 공	313	5	318	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	542	7	549


공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 3월 27일 토요일			날씨	흐리고비				
작업내용 파일항두정리 토공간여자재반출 바닥정지작업  양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업	직영공사 내용				(전일) 반입자재현황								
					품명	단위	수량	누계					
					레미콘	M3		0					
					철근	ton		0					
					시멘트	포		300					
					단열재	매		0					
					모래	M3		0					
					벽돌	천매		0					
					잡석75MM	M3		0					
					레미탈	포		0					
				직영 출역 사항				폐골재	대	8			
				직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2			
				직원	214	2	216	PHC-8	본	18			
				반장	0		0	PHC-9	0	4			
				직영	0		0	PHC-10	0	81			
				경비	0		0	암놀	0	1			
				일용직	0		0	0	0	0			
				특공	0		0	0	0	0			
				계	214	2	216						
명일작업사항 우천대비 양수작업준비	직영공사내용				(전일) 직영장비현황								
									지게차	1	1		
									크레인	0	0		
									B / H	0	0		
									(전일) 장비현황				
					직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계	
					직종	전일	금일	누계	크레인	0	0		
					-	-		0	B / H 06W	4	3.5		
					-	-		0	B / H 08W	-	0		
					(금일) 출역 사항				D/T(25T)	486	486		
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-	0			
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	21	1	22		
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	63	1	64		
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15	15			

설비공	2		2	견출	0		0	물차	42	0	42
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	23	0	23
철근공	0		0	데코타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
0	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0				
토공	318	8	326	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	549	10	559				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 28일 일요일	날씨	비				
작업내용 파일항두정리 양수작업준비 법면보완작업 우천대비법면작업	직영공사내용			(전일) 반입자재현황					
				품명	단위	수량	누계		
				레미콘	M3		0		
				철근	ton		0		
				시멘트	포		300		
				단열재	매		0		
				모래	M3		0		
				벽돌	천매		0		
				잡석75MM	M3		0		
				레미탈	포		0		
				페골재	대		8		
				폐기물	0		2		
				PHC-8	본		18		
			PHC-9	0		4			
			PHC-10	0		81			
			암놀	0		1			
			일용직	0	0	0			
			특공	0	0	0			
			계	216	2	218			
			직영출역사항						
			직종	전일	금일	누계			
			직원	216	2	218			
			반장	0		0			
			직영	0		0			
			경비	0		0			
			일용직	0		0			
			특공	0		0			
			계	216	2	218			
			(전일) 직영장비현황						
			지게차	1		1			
			크레인	0		0			
			B/H	0		0			
			(전일) 장비현황						
명일작업사항 골재포설 접지설치작업 양수작업준비			직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
						지게차	1		1
						크레인	0		0
						B/H	0		0
						(전일) 장비현황			

				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
				직종	전일	금일	누계	크레인	0		0
				-	-		0	B / H 06W	4		3.5
				-	-		0	B / H 08W	-		0
(금일) 출역 사항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	22	1	23
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	64	1	65
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	42	0	42
방음벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	23	0	23
철근공	0		0	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	0		0	미장	0		0	-	-		0
0	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	7		7	도배	0		0				
토공	326	5	331	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	559	7	566				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 3월 29일 월요일	날씨	맑음				
작업내용 골재포설 접지설치작업 양수작업준비   	직영공사 내용 		(전일) 반입자재현황						
			품명	단위	수량	누계			
			레미콘	M3		0			
			철근	ton		0			
			시멘트	포		300			
			단열재	매		0			
			모래	M3		0			
			벽돌	천매		0			
			잡석75MM	M3		0			
			레미탈	포		0			
		직영 출역 사항		페골재	대	8			
		직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작업 우천대비 법면작업		직원	218	2	220	PHC-8	본		18
		반장	0		0	PHC-9	0		4
		직영	0		0	PHC-10	0		81

				경 비	0		0	암놀	0		1
				일용직	0		0	0	0		0
				특 공	0		0	0	0		0
				계	218	2	220				
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
골재포설								지게차	1		1
철근반입								크레인	0		0
양수작업준비								B / H	0		0
								(전일) 장비현황			
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
				직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
				-	-		0	B / H 06W	4		3.5
				-	-		0	B / H 08W	-		0
(금일) 출 역 사 항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	23	1	24
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	65	1	66
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	42	0	42
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-		0
0	0		0	도 장	0		0	-	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	7	5	12	도 배	0		0				
토 공	331	4	335	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	566	11	577				

공사 일 보

담 당	공사	공무	소 장
			

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 3월 30일 화요일	날씨	맑음
작 업 내 용		직영공사 내용		(전일) 반 입 자 재 현 황	
골재포설				품 명	단위
상수도인입공사				수량	누 계
양수작업준비				레미콘	M3
				철근	ton
				시멘트	포
				단열재	매
					0
					114
					300
					0



철근자재반입
 법면 보완작업
 우천대비 법면작업

				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
직영 출역 사항				폐골재	대		8
직 종	전 일	금 일	누 계	폐기물	0		2
직 원	220	2	222	PHC-8	본		18
반 장	0		0	PHC-9	0		4
직 영	0		0	PHC-10	0		81
경 비	0		0	암놀	0		1
일용직	0		0	0	0		0
특 공	0		0	0	0		0
계	220	2	222				


명일작업사항
 골재포설
 파일캡씌우기
 양수작업준비
 3단 트러스 스트러트설치

직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
				지게차	1		1
				크레인	0		0
				B / H	0		0
직영 출역 사항				(전일) 장비현황			
직 종	전 일	금 일	누 계	장비명	전 일	금 일	누 계
-	-		0	크레인	0		0
-	-		0	B / H 06W	4		3.5
-	-		0	B / H 08W	-		0
(금일) 출 역 사 항				D/T(25T)	486		486

출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)			
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	24	1	25
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	66	1	67
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	42	0	42
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	0	3	3	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-		0
0	0		0	도 장	0		0	-	-		0
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	12	0	12	도 배	0		0	상수도인입공사비 종중에 제출예정 (건축주 부담금)			
토 공	335	4	339	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	577	9	586				

담당 공사 공무 소장

공사일보



공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 3월 31일 수요일			날씨	맑음		
작업내용 버림콘크리트타설 바닥 PE 필름깔기 파일캡씌우기 및 바닥정지작업 접지공사(전기) 완료 	직영공사 내용							(전일) 반입자재현황			
								품명	단위	수량	누계
								레미콘	M3	50	50
								철근	ton	0	114
								시멘트	포		300
								단열재	매		0
								모래	M3		0
								벽돌	천매		0
								잡석75MM	M3		0
								레미탈	포		0
철근자재반입 법면 보완작업 우천대비 법면작업 양수작업 상수도설치완료	직영 출역 사항							폐골재	대		8
	직종	전일	금일	누계	폐기물			0		2	
	직원	222	2	224	PHC-8	본				18	
	반장	0		0	PHC-9	0				4	
	직영	0		0	PHC-10	0				81	
	경비	0		0	암놀	0				1	
	일용직	0		0		0	0			0	
	특공	0		0		0	0			0	
	계	222	2	224							
	명일작업사항 먹메김 양수작업준비 철근가공및 조립	직영공사내용							(전일) 직영장비현황		
							지게차	1		1	
							크레인	0		0	
							B / H	0		0	
							(전일) 장비현황				
직영 출역 사항							장비명	전일	금일	누계	
직종		전일	금일	누계	크레인	0			0		
-		-		0	B / H 06W	4			3.5		
-		-		0	B / H 08W	-			0		
(금일) 출역 사항							D/T(25T)	486		486	
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	25	1	26
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	67	1	68
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15		15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	42	0	42
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조적	0		0	BH/10	23	0	23
철근공	3	3	6	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	0	4	4	미장	0		0	펌프카	-	1	1
0	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	12	0	12	도배	0		0				

토 공	339	2	341	유 리	0		0	정연수 재무위원 현장 방문(3/30) =상수도 인입비 건축주분담금 알려드림
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0	
가구공사	0		0	석 공 사	0		0	
준공청소	0		0	부대 토목	0		0	
원목마루	0		0	드라이비트	0		0	
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0	
	0		0	계	586	11	597	